

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		消防改造工程项目							
主管部门及代码		宁夏日报报业集团			实施单位		宁夏日报报业集团本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			85.72		85.72		
		其中:财政拨款			85.72		85.72		
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标:宁夏日报大厦消防设施改造工程主要是进行主楼改造及裙楼改造,主楼地下一层,地上18层,建筑高度61.7m,裙楼为地上5层,建筑高度18.5m。主要改造内容包括:消火栓系统、喷淋系统、通风系统、火灾报警系统、拆除吊顶等。在通过银川市建设工程质量监督站与银川市住房和城乡建设局的验收合格后,向施工单位完成全部工程款支付。				年度总体目标完成情况综述:宁夏日报大厦消防设施改造工程于2020年12月通过银川市建设工程质量监督站与银川市住房和城乡建设局的验收合格后,于2021年10月由结算审核单位陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司审核结算后审定工程造价为452.13万元。除去2021年前已支付工程款364.18万元,2021年11月支付剩余工程款87.95万元,其中85.72万元由财政拨款支付消防改造工程专项资金支付,2.23万元用自有资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	消防改造楼层	10	17层	18层	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	消防验收合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	支付尾款时间	10	2021年11月31日前	2021年11月31日前	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	消防改造工程款	10	85.72万元	85.72万元		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保护单位员工人身和财产安全的效果	20	显著	员工人身和财产安全得到有效保障。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20	
		可持续影响指标	为单位员工长期提供安全的工作环境效果	20	显著	为员工提供安全的工作环境作用显著。	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>								<b>100</b>	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。